

«Утверждаю»

Директор ГАПОУ СО «Камышловский
педагогический колледж»

Устьянцева И.Ю.

«16» июня 2025 год



«Согласовано»
Директор МУП «ТСО»

Д.Ю. Машьянов

«16» июня 2025 год

А К Т

Гидравлического испытания системы отопления теплopotребляющей
установки - МКД (на плотность и прочность), в границах балансовой
принадлежности.

«16» июня 2025г.

г.Камышлов.

Комиссия в составе:

Председатель: Заведующий хозяйством - Коростелева М.В.

Члены комиссии:

- ИП Березовский А.З.

- МУП ТСО Кондратьев И.А.

Составили настоящий Акт о том, что в нашем присутствии произведены
испытания системы отопления теплopotребляющей установки - МКД (на
плотность и прочность), в границах балансовой принадлежности на предмет
утечек, разрывов и неплотностей по адресу: г. Камышлов, ул. Маяковского, 11

Результаты испытаний:

1. Давление в трубопроводе системы отопления МКД поднято до 6 кг/см² с
выдержкой 15 минут.
2. Падение давления не наблюдалось, утечек и разрывов в системе
теплopotребления МКД не обнаружено.

Заключение:

Систему теплоснабжения - МКД г. Камышлов, ул. Маяковского, 11,
считать как выдержавшую гидравлические испытания, и разрешить ее
эксплуатацию в отопительный период 2025-2026 гг.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Коростелева М.В.
Березовский А.З.
И.А. Кондратьев



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075064

Владелец Устьянцева Ирина Юрьевна

Действителен с 01.04.2025 по 01.04.2026